

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی  
عملکرد از محل اعتبارات عمرانی سال 1399 ( سه ماهه سوم )

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1399	عملکرد 1399	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	62	59	96
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	197	62	32
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	115	35	31
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	27000	0	0
مخازن در دست ساخت	متر مکعب	49000	0	0
حفر چاه	حلقه	44	14	31
تجهیز چاه	حلقه	64	14	21
ایستگاه پمپاژ	باب	28	0	0
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	0	0	0
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	0	0	0

تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1399	عملکرد 1399	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه جمع آوری و خط انتقال	کیلومتر	124	25	20
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	5	2	39
ایستگاه پمپاژ	باب	10	0	0
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	20000	0	0
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	1500	0	0